

平成27年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

南城市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H27成果目標(指標)	H27成果実績(指標)	総合評価
1	1	世界遺産「斎場御嶽」周辺整備事業	H24 ～ H28	世界遺産「斎場御嶽」周辺地は琉球王国時代の歴史的遺産を今日まで残す貴重な地域であるが、一部石畳参道が大雨による影響で崩壊し危険な状況である。そのため本事業により石畳参道やウローカーとよばれる拝所等を整備し広く一般公開することにより、世界遺産「斎場御嶽」の更なる魅力を伝え、観光客等誘客促進を図る。	国の重要文化財(史跡、戦争遺跡)指定に向けた復元整備	国の重要文化財(史跡・戦争遺跡)指定に向けた復元整備	◎	
1	6	観光振興将来拠点地整備事業	H25 ～ H29	本県南部地域及び本市の体験交流・滞在型観光の促進等、新たな観光振興に向け、空港や沖縄自動車道、那覇市からの交通アクセスが大きく改善される南部東道路IC周辺地において、公共駐車場や観光情報施設、台風等の災害時における、観光外来者等の避難の為に防災センターの整備を行うと共に、民間の観光施設(宿泊施設・レンタカー営業所等)の誘致、各種イベント等との連携を強化し、観光交流拠点の形成を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・H28年度の造成整備に向け実施設計の完了 ・用地取得率:92.1% (全体計画面積:71,719㎡) H25:11,148㎡、H26:23,119㎡(予定)、 H27:31,797㎡(予定) 	<ul style="list-style-type: none"> ・H28年度の造成整備に向け実施設計の完了 ・用地取得率:93.2% (全体計画面積:71,719㎡) H25:11,148㎡ H26:23,119㎡ H27:32,551㎡ 	◎	
1	11	東御廻り等・体験交流受入整備強化事業	H27 ～ H29	斎場御嶽を拠点に年間約40万人の観光客が訪れることから、集客エリアの安全確保のため、駐車場から斎場御嶽までの歩道整備や市内に点在する史跡の駐車場整備等により受入体制を整え、更なる観光振興を図る。	<ul style="list-style-type: none"> 歩行者の安全対策の実施 ・歩道及び道路カラー舗装整備(設計委託業務・工事)の完了 (岬公園から物産館まで、知念郵便局から斎場御嶽まで) ・国有地購入(268.18㎡) 久手堅船だまりの機能強化 ・施設整備工事の完了 	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道及び道路カラー舗装整備(設計委託業務・工事)の完了 ・国有地購入(268.18㎡) ・施設整備工事の完了 	◎	
1	13	南城市観光コア施設整備事業	H27 ～ H31	本市の観光情報発信・観光交流、観光振興及び観光客の利便性向上を図るための観光交流拠点整備構想を策定し、情報発信・交流拠点施設整備を行い、更なる観光振興を図る。	施策展開に向けた基礎資料を整理し、観光コア施設整備に向けた基本構想の完了	基本構想の完了	◎	

平成27年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

南城市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H27成果目標(指標)	H27成果実績(指標)	総合評価
2	2		平和学習受入体制強化事業	H25 ～ H28	平和学習の一環として第二次世界大戦の追体験を行っている糸数アブラガマ壕内の緊急時における通報システムの構築及び施設外に保管している日本軍の150mm加農砲等を移設展示し平和学習受入れ体制を強化する。	<ul style="list-style-type: none"> 見学者の緊急時における迅速な対応の確保 平和学習施設の強化 	<ul style="list-style-type: none"> 見学者の緊急時における迅速な対応の確保 平和学習施設の強化 	◎